

监理日志

日期：2022年4月9日

天气 多云。

星期六

气 13℃-28℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>自驾车往返 158 公里，检查灵璧县三四个点位 3 处，现场检查发现安全防控措施基本到位，支架安装施工工艺满足要求。但是支架加固扁铁加固力度因角度问题，加固力度不足，已现场要求并旁站整改完成。</p> <p>以上问题已电话通知总包工程部，不得再次出现类似问题。</p>	
	施 工 情 况	
	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	砀山县.泗县.灵璧县.共有安装惹人厌 120 人,埇桥区前期完成安装部分消缺整改 40 人,全场全场共有 160 人在安装及消缺。
	本日现场监理工作人员	郭俊兴、王道芳
	记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 