

监理日志

日期：2022 年 5 月 13 日

天气 阴。

星期 五

气 13℃-20℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	自驾车往返 147 公里，巡查埇桥区施工点位 3 处，检查发现支架及组件安装施工工艺满足《光伏发电工程施工规范》GB/50794-2012 相关条款的要求，接地网施工满足《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016 相关条款要求。检查发现有个别支架扁铁加固力度不满足要求，已现场要求整改完毕。现场安全受控。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	砀山、泗县、灵璧县埇桥区支架及组件安装共有 140 人，前期完成施工进行消缺作业的有 20 人，共计 160 人。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、 王道芳
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 