

监理日志

日期: 2022 年 6 月 9 日

天气 多云。

星期 1 日

气温 22℃-35℃

工程名称: 安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监理工作情况	今天自驾往返143公里,巡查埇桥区施工点位3处。 巡查发现个别班组支架立柱与支架基础之间连接部位紧围螺栓安装位置错误,已现场要求立即返工,并督促完成其它部位安装工艺及安装质量满足设计及相关规范要求,现场施工安全受控。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	安徽俊能新能源科技有限公司	埇桥区、碭山县、泗县、灵璧县共有支架、组件及电气安装人员145人,前期安装完成部分消气未人员35人,共计180人。	
本日现场监理工作人员		郭俊兴	
记录人:	郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭俊兴	