

监理日志

日期: 2022 年 6 月 12 日

天气 多云。

星期 四

气温 21℃-36℃

工程名称: 安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	自驾车往返 75 公里巡查埇桥区支架安装、组件安装及电气安装点位 3 处, 巡查发现安装工艺及安装质量基本满足设计及相关规范要求。有一户现场未按要求布置屋面警示带, 已现场要求立即按要求布置完成, 现场安全在受控状态。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	埇桥区、碭山县、泗县、灵璧县共有支架安装及组件安装 85 人, 电气安装 20 人前期完成安装部分消缺人员 30 人, 共计 135 人。
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人:	郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭俊兴