

监理日志

日期: 2022 年 6 月 14 日

天气 多云。

星期二

气温 20℃-34℃

工程名称: 安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日自驾车往返 113 公里, 同总包单一起对前期完成的户用电站进行抽检, 共抽查 8 户。抽检质量均不能满足要求, 已要求施工单位返工, 重新进行抽检。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	埇桥区、砀山县 21 户, 灵璧县 2 户, 共 23 户。光伏组件安装 80 人, 电气安装 20 人。前期完成安装部分抽检 20 户, 共 21 户。
	本日现场监理工作人员	郭俊志
	记录人: 郭俊志	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭俊志