

监理日志

日期：2022年6月24日

天气 多云。

星期五

气温 25℃-37℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监理工作情况	今天自驾车往返113公里，巡查埇桥区支架、组件、电气安装施工点共3处，巡查发现有一户安装人员将支架立柱下部与支架基础连接处，螺栓位置安装错误，已现场要求立即改正并整改完成，现场安全受控。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	埇桥区碭山县泗县、灵璧县共有支架、组件及电气安装人员107人。
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴	