

监理日志

日期：2022年7月5日

天气小雨转大雨

星期二

气温26℃-35℃

工程名称：安徽宿州1220MW户用分布式光伏发电项目

监理工作情况	今日自驾往返76公里，复查前期埇桥区完成安装的户用电气漏缺情况，复查发现二次漏缺后施工质量满足设计及相关规范要求。	
施工情况	施工单位 安徽俊能新能源科技有限公司	施工内容及进度 埇桥区、碭山县、泗县、灵璧县共有安装人员103人。下午因雨停工。
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴	