

监理日志

日期: 2022 年 7 月 16 日

天气 阴 . .

星期 六

气温 26℃-36℃

工程名称: 安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	今日向塔位返 67 公里, 复查前期完成安装二次消缺的 84, 复查发现经二次消缺后, 安装质量满足设计及相关规范要求。有一户有一个方位支架偏铁加固力度不足, 已要求施工单位尽快处理。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	因疫情防控, 材料进场不全, 陈石岭县外, 其余县, 县仍在暂停施工中。陈石岭县施工现场共有 25 人在安装施工。
本日现场监理工作人员		
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):