

监理日志

日期：2022年7月17日

天气：小雨转阴。

星期日

气温 ℃- ℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

<p>监理工作情况</p>	<p>今天自驾往返96公里，复查前期完成安装部分消缺点位12户，复查发现此12户电站经二次消缺后，安装质量基本满足设计及相关规范要求。</p>	
<p>施工情况</p>	<p>施工单位</p>	<p>施工内容及进度</p>
	<p>安徽俊能新能源科技有限公司</p>	<p>因疫情防控、进场材料不全，除碭山县外，其余区县被迫暂停施工，碭山县现场共有23人。</p>
	<p>本日现场监理工作人员</p>	<p>郭俊忠</p>
	<p>记录人：郭俊忠</p>	<p>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊忠</p>