

监理日志

日期：2022 年 7 月 18 日
星期 一 气温 26℃-36℃ 天气 多云
工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天自驾往返 63 公里，巡查埇桥区支架安装点位一产，复查前期安装完成的 4 户。支架安装施工工艺及质量基本满足设计及相关规范要求，复查前期安装 4 户，安装质满足要求	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	安徽俊能新能源科技有限公司	因疫情封控、灵璧县、泗县仍在暂停施工中，埇桥区材料进受阻，只有少部分人员在施工。石埇县及埇桥区共有 28 人在安装施工。
本日现场监理工作人员		郭俊志
记录人：郭俊志		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊志