

监理日志

日期：2022年8月7日

天气 多云

星期日

气温 26℃-38℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天自驾车往返147公里巡查埇桥区施工 点位2处，巡查发现支架及组件安装工艺及 安装质量基本满足设计及相关规范要求。现 场安全防护基本布置到位，安全受控。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能 源科技有限公 司	由于近几天气温过高全区施工 现场作业人员减少，今天现场共有 安装作业人员40人。
	本日现场监理工作人 员	郭俊兴
	记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴