

监理日志

日期：2022年8月9日

天气 多云转中雨到大雨

星期二

气温 28℃-37℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监理工作情况	今天自驾车往返127公里、巡查埇桥区支架安装施工点位3处、巡查发现有一户支架立柱个别因膨胀螺栓孔内注胶较少，已现场要求立即返工，并需站完，另要工程部加大管理力度，避免类似的问题再次出现。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	近期由于天气炎热、作业人员减少，施工进度较慢，今天现场共有43人施工
本日现场监理工作人员	郭俊志	
记录人：郭俊志	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊志	