

监理日志

日期：2022年8月19日

天气 多云。

星期五

气温 26℃-37℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监理工作情况	今天白尊车往返13公里、巡查桐桥区支架及组件安装施工点位3处、巡查发现安装质量基本满足设计及相关规范要求、复查前期完成安装的5户、复查发现安装质量满足设计及相关规范要求。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	安徽俊能新能源科技有限公司	桐桥区、碭山县、灵璧县泗县金埭支架及组件安装75户，电气安装人员15人、共计90人。	
本日现场监理工作人员		郭俊志	
记录人：郭俊志		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊志	