

监理日志

日期：2022 年 8 月 22 日

天气多云。。

星期 一

气温 26℃-37℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天自驾车往返203公里、巡查埇桥区施工现场5处，巡查发现有一户再次出现直流电缆烧损现象已现场要求立即整改并旁站完成。其它现场安装质量基本满足设计及相关规范要求。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	安徽俊能新能源科技有限公司	埇桥区、碭山县、灵璧县、泗县施工现场支架及组件安装80人、电气安装有17人、共计97人。
本日现场监理工作人员		郭俊志
记录人：	郭俊志	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊志