

监理日志

日期：2022年8月26日

天气 阴转小雨

星期 五、

气温 10℃-29℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监理工作情况	今天自驾车往返163公里,巡查埇桥区安装施工现场5处,巡查发现安装质量基本满足设计及相关规范规程要求,安全受控. 部分现场由于施工单位管理不善多次出现支架材料不齐全的现象,严重影响了现场的施工进度,已电话通知工程处,尽快查明原因,及时解决类似问题,加快施工进度.		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	安徽俊能新能源科技有限公司	埇桥区碭山县.灵璧县泗县安装 现场共有107人.	
本日现场监理工作人员		郭俊志	
记录人: 郭俊志		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭俊志	