

监理日志

日期：2022 年 10 月 12 日

天气 多云。

星期 五

气温 10℃-19℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因近期埇桥区再次出现疫情，来往泗县、灵璧县的所有道路被暂时无法通过。 今天自驾车往返 70 公里，巡查埇桥区安装施工现场 2 处。巡查发现安装工艺及安装质量符合设计及相关规范要求，现场安全防护措施基本落实到位，安全受控。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	埇桥区、灵璧县、泗县支架及组件安装现场有 40 人，电气安装现场有 10 人，共 50 人。
本日现场监理工作人员	郭俊兴 秦邦荣	
记录人：	郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴