

监理日志

日期：2022 年 4 月 6 日天气 多云。
 星期三气 6℃-24℃
 工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	上午同上电合肥分公司张健总及夏正宁副总对项目管理及施工中存在的问题进行了良好的沟通，下午自驾车往返 150 公里到灵璧县检查电器安装完成的资料情况。 检查发现：1 电器安装基本满足要求，2 有一户支架横梁两边长度均产出要求 60CM 。有一户支架立柱住脚部全部安装了 3 个螺栓，比要求每个住脚多安装了一个螺栓，造成不必要的材料浪费。已现场要求工程部立即安排整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽俊能新能源科技有限公司	砀山县、泗县、灵璧县，共有安装惹人厌 120 人，埇桥区前期完成安装部分消缺整改 40 人，全场全场共有 160 人在安装及消缺。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 