

监 理 日 志

工程名称：扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 6 月 7 日 星期二	气候	晴	气温	22-28°
监理人员动态：阮大伟 施工方人员动态：10人 施工机械动态：无			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工部位进度情况	1. 与施工单位对接工作，确认厂区现场情况。 2. 审查施工单位电子申报资料。 3. 天富龙中环部厂区安全培训。 4. 监理后续资料整理报审。				
检查发现的问题	因施工蓝图到位不及时，施组：施工方案内容需重新调整，已要求施工单位及时报调整、报审纸质版资料。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	今日加国工人到场3人，光伏人员到场1人，加国人员保险缴纳的齐全，光伏人员保险未报齐全。				
记录人	阮大伟	总监签阅	王立杰		

