

监 理 日 志

工程名称：扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 6 月 10 日 星期五	气候	晴	气温	22-33℃
监理人员动态：孙大伟		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：13人					
施工机械动态：					
施工部位进度情况	1. 施工方开工资料审批。 2. 施工方入场安全教育培训、技术交底、安全考试。 3. 工地例会、会议纪要整理。				
检查发现的问题	光伏人员入场工伤保险未提供。				
处理措施、意见、结果	已要求光伏人员工伤保险缴纳齐全后方可开工。				
协调内容或其他					
记录人	孙大伟	总监签阅	王立杰		

