

监 理 日 志

工程名称：扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 6 月 18 日 星期六	气候	晴	气温	28-37℃
监理人员动态：阮伟			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：13人，光伏工人5人，加固工人6人。					
施工机械动态：曲臂车1台，登高车1台					
施工 部位 进度 情况	1. 天富龙支架组装30%，支架安装8%。 2. 天富龙厂房加固20%。 3. 盛英化纤厂房加固40%。				
检查 发现 的 问题	导轨连接处个别位置间隙过大。				
处理 措施 、 意见 、 结果	已要求施工单位及时调整，避免后续工程出现此类情况。				
协调 内容 或 其他					
记录人	阮伟	总监签阅	王立杰		

