

监 理 日 志

工程名称：扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 6 月 12 日 星期三	气候	阴	气温	24-35℃
监理人员动态：陈伟		材料进场、见证取样、合格情况： 组件进场，未开箱。			
施工方人员动态：16人，光伏8人，加固6人					
施工机械动态：曲臂车2，登高车2					
施工部位 进度情况	1. 天富龙101厂房未安装，定径放线。 2. 天富龙光伏组件卸车，60箱。 3. 天富龙加固工程33%。（101、102厂房）				
检查发现的 问题	切割区未隔离防护。				
处理措施、 意见、结果	已责令施工单位及时整改。				
协调内容或 其他	氨菜化肥无作业条件未施工。				
记录人	陈伟	总监签阅	王立杰		

