

监 理 日 志

工程名称：扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

日期	2022年6月24日 星期五	气候	晴	气温	24-35℃
监理单位动态：附大伟		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：70人，光伏10人，加固8人。					
施工机械动态：曲臂车2，登高车2。					
施工部位进度情况	1. 天富龙201屋面组件吊装、安装（120片） 2. 天富龙201厂房加固5%，101加固7%，102加固5%。 3. 威英化纤因物料堆放未施工。 4. 监理例会，安全例会。				
检查发现的问题	无。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	天富龙102厂房原有檩条变形，图纸尺寸檩条无法安装，正与设计沟通处理调整方案。				
记录人	附大伟	总监签阅	王立杰		

