

监 理 日 志

工程名称：扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 6 月 21 日 星期一	气候	晴	气温	26-35℃
监理人员动态：阮大伟			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：20人，光伏10，加固8					
施工机械动态：曲臂车2，登高车1					
施工部位 进度情况	1. 天富龙201厂房组件安装13%。 2. 天富龙20102厂房加固4%。 3. 组件入场检测20块，合格。				
检查发现的问题	组件方阵直线度(中心线偏差)超过标准。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位及时调整，后续禁止此类问题出现。				
协调内容或其他					
记录人	阮大伟	总监签阅	王立杰		

