

监 理 日 志

日期: 2022 年 7 月 1 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 26℃ - 34℃

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 天富龙 201 厂房吊装旁站, 组件安装巡视检查. 2. 天富龙 101 厂房支架安装巡视检查. 3. 监理周例会, 安全周例会 (会议纪要整理编制). 4. 施工日报, 周报月报审批. 5. 今日安全检查 (要求施工班组前会劳保用品穿戴齐全, 对工人安全、技术方面进行教育). 6. 疫情严重, 严格落实防疫政策.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	常州程有智慧能源	1. 天富龙 201 厂房组件吊装 5 箱, 安装 24%. 2. 天富龙 101 厂房支架安装 8%, 总安装量 55%. 3. 监理周例会, 安全周例会. 4. 总包 2 人, 光伏工人 8 人. 5. 吊车 1 台. 6. 安全措施落实, 防疫政策落实.
其 它 事 项	1. 加国人员 8 人因疫情原因隔离未施工. (今日解封 6 人, 两人继续隔离). 2. 光伏人员共 10 人, 天气炎热每日轮休 2 人.	
本日现场监理人员		陈大伟
记录人: 陈大伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰

