

监 理 日 志

日期: 2022 年 7 月 2 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 26℃ - 34℃

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 天富龙 201 厂房组件吊装旁站, 组件安装, 厂房加固巡视检查。 2. 天富龙 101 厂房支架安装巡视检查, (紧固螺栓出现松动现象, 已要求施工单位重新复检, 紧固!) 3. 监理例会, 安全例会纪要, 周报整理编制。 4. 施工日报审批。 5. 安全文明施工每日检查, (201 厂房加固作业区域缺少灭火器, 警示标识, 已要求施工单位及时整改, 若重复发生, 将对施工单位进行考核。) 6. 疫情严重, 严格落实防疫政策。	
施 工 情 况	施工单位 常州工 不惟 台有 智康 慧公 能司	施工内容及进度 1. 天富龙 201 厂房组件吊装 8 箱, 安装 26%。 2. 天富龙 101 厂房支架安装完成, 总安装 7%。 3. 天富龙 201 厂房加固 10%, 总完成量 45% 4. 总包 2 人, 光伏工人 7 人, 加固工人 6 人。 5. 吊车 1 台, 曲臂车 2 台, 登高车 1 台。 6. 安全措施, 防疫政策每日落实。
其 它 事 项	1. 加固工人 6 人疫情解封, 恢复施工。 2. 光伏工人 3 人轮休。	
本日现场监理人员		陈大伟
记录人: 陈大伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰

