

监 理 日 志

日期: 2022 年 7 月 4 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 26℃ - 34℃

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 天富龙 201 厂房组件吊装、安装, 厂房加固巡视检查。(吊装旁站) 2. 天富龙 201 厂房直流线缆敷设、逆变器安装巡视检查。 3. 天富龙 102 厂房支架安装巡视检查。 4. 安全文明施工每日检查。(加固施工灭火器、隔离带、防火毯落实不到位, 已要求施工单位及时整改; 组件、逆变器放置不当, 已要求施工单位及时整改。) 5. 施工日报审批。 6. 疫情严重, 严格落实防疫政策。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	常州程 不有 有限 智公 慧司 能 源	1. 天富龙 201 厂房组件吊装 10 箱, 安装总量 32%。 2. 天富龙 201 厂房加固, 总安装量 47%。 3. 天富龙 201 直流线缆敷设, 总量 2%, 逆变器支架组装 10%。 4. 天富龙 102 厂房支架安装总量 80%。 5. 总包 2 人, 光伏工人 12 人, 加固工人 6 人。 6. 吊车 1, 曲臂车 2, 登高车 1。 7. 安全、消防措施、防疫政策每日落实。 8. 设计单位直流电缆走向现场确认。
其 它 事 项	1. 光伏电气工人今日入场 5 人, 防疫资料齐全。 2. 今日下发监理联系单 (Y23Y-ZH) L-008)。	
本日现场监理人员		阮大伟
记录人: 阮大伟	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王少杰	

