

监 理 日 志

日期: 2022 年 7 月 5 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 28℃ - 34℃

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 天富龙 201 厂房组件吊装旁站, 组件安装, 厂房加固巡视检查. 2. 天富龙 201 厂房直流电缆敷设, 逆变器安装巡视检查. 3. 天富龙 102 厂房支架安装巡视检查. 4. 安全文明施工每日检查, 要求施工单位做到人走料清. 5. 施工日报审批. 6. 疫情严重, 严格落实防疫政策.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	常州 工 程 有 限 公 司	1. 天富龙 201 厂房组件吊装完成, 组件安装完成 (34%) 2. 天富龙 201 厂房加固. (49%) 3. 天富龙 201 直流电缆敷设 (5%), 逆变器安装 7 台 (半成品) 4. 天富龙 102 厂房支架安装. (85%) 5. 光伏工人 19 人, 加固工人 7 人, 总包工人. 6. 吊车 1 台, 曲臂车 2 台, 登高车 1 台. 7. 安全、消防措施每日落实. 8. 防疫政策每日落实.
其 它 事 项	光伏工人今现场 4 人, 加固今现场 1 人.	
本日现场监理人员		孙大为
记录人: 孙大为		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立志

