

监 理 日 志

日期: 2022 年 7 月 9 日

天气: 多云(阵雨)

星期: 五

气温: 28℃ - 35℃

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 天富龙 201 厂房加固、102 厂房加固巡视检查。 2. 天富龙 102 厂房支架分项验收、整改清缺。 3. 天富龙 101 厂房组件吊装旁站。 4. 安全文明施工巡视检查。 5. 施工日报审批。 6. 走道板支架放线定位检查。 7. 监理例会、安全例会纪要、周报整理编制。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	常州工程有 限公司 慧公 能司	1. 天富龙 201 厂房加固、102 厂房加固 (60%) 2. 天富龙 102 厂房支架验收、整改清缺 (100%) 3. 天富龙 101 厂房组件吊装 3 箱 (74%) 4. 电气架具组装、走道板支架放线。 5. 安全、消防措施每日落实。 6. 总包 2 人, 光伏 19 人, 加固 9 人。 7. 曲臂车 2, 登高车 1, 吊车 1, 叉车 1。
其它事项	下午阵雨, 影响施工进度。	
本日现场监理人员		陈永伟
记录人: 陈永伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王强

