

监 理 日 志

日期: 2022 年 7 月 10 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 28℃ - 36℃

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 天富龙 201 厂房加固检查, 管杆陈锈巡视检查. 2. 天富龙 102 厂房组件吊装旁站, 组件安装巡视检查. 3. 天富龙直流电缆穿管巡视检查. 4. 威英化纤水泥预制块下场验收. 5. 监理例会, 安全例会, 周报整理编制, 上传监理云盘. 6. 施工日报审批. 7. 安全文明施工巡视检查.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	常州工能有限公司	1. 天富龙 201 厂房加固 (63%) 2. 天富龙 102 组件吊装, 安装 (76%) 3. 天富龙直流线防护套管穿管. 4. 安全, 消防措施每日落实. 5. 总包 2 人, 光伏 19 人, 加固 9 人. 7. 曲臂车 2 台, 吊车 1 台, 叉车 1 台.
其它事项	威英化纤水泥预制块下场. (120 个全部到场).	
本日现场监理人员		孙伟
记录人: 孙伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰

