

监 理 日 志

日期: 2022 年 7 月 11 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 28 °C - 37 °C

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 天富龙 201 厂房加固, 管杆陈锈防腐巡视检查. 2. 天富龙 102 厂房组件吊装旁站, 组件安装检查. 3. 天富龙直流电缆防护套管安装检查. 4. 戚美化纤 3 井屋面水泥板吊装旁站. 5. 天富龙接地材料入场验收. 6. 施工日报审批. 7. 安全文明施工巡视检查.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	常州工程有智有限公司	1. 天富龙 201 厂房加固 (64%) 2. 天富龙 102 厂房组件吊装、安装 (78%) 3. 天富龙直流电缆防护套管安装. 4. 戚美化纤 3 井屋面水泥板吊装完成. 5. 安全、消防措施每日落实. 6. 总包 2 人, 光伏 19 人, 加固 9 人. 7. 曲臂车 2 台, 登高车 1 台, 吊车 1 台, 叉车 1 台.
其它事项	天富龙接地材料入场.	
本日现场监理人员		孙伟
记录人: 孙伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王三杰

