

监 理 日 志

日期: 2022 年 7 月 13 日

天气: 17-40℃ 多云

星期: 三

气温: 18℃ - 40℃

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 天富龙 201 厂房加固巡视检查。 2. 施工日报审批。 3. 安全文明施工巡视检查。 4. 监理资料整理, 上传监理云。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	常州工程智慧有限公司	1. 天富龙 201 厂房加固 (67%) 2. 安全、消防措施每日落实。 3. 总包 2 人, 光伏 1 人, 加固 1 人。 4. 曲臂车 1 台, 登高车 1 台。
其它事项	今日天气 40℃, 光伏未施工, 加固下午未施工。	
本日现场监理人员		阮大伟
记录人: 阮大伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰

