

# 监 理 日 志

日期: 2022 年 7 月 14 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 28℃ - 39℃

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                              |                                                                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 天富龙 201 厂房加固巡视检查.<br>2. 施工日报审批.<br>3. 安全文明施工巡视检查.<br>4. 监理资料整理, 上传云盘.<br>5. 防暑降温工作落实情况检查. |                                                                                                             |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                         | 施工内容及进度                                                                                                     |
|                            | 常州工<br>不省有<br>智限公<br>慧能司                                                                     | 1. 天富龙 201 厂房加固. (68%)<br>2. 安全消防措施每日落实.<br>3. 防暑降温工作落实.<br>4. 总包 2 人, 光伏队, 加固 4 人.<br>5. 曲臂车 1 台, 登高车 1 台. |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 1. 今日电气桥架全部下场.<br>2. 高温天气光伏来施工, 加固上午施工下午轮休.                                                  |                                                                                                             |
| 本日现场监理人员                   | 阮仕伟                                                                                          |                                                                                                             |
| 记录人: 阮仕伟                   | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 阮仕伟                                                                    |                                                                                                             |

