

监 理 日 志

日期: 2022 年 7 月 15 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 16℃ - 35℃

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 天富龙 201 厂房加固巡视检查. 2. 天富龙 102 组件安装巡视检查. 3. 天富龙桥架散料安装. 铜箔接线安装巡视检查. 4. 天富龙直流电缆防护套管安装. 接地铜线敷设检查. 5. 安全文明施工巡视检查. 6. 施工日报. 周报审批. 7. 监理例会. 安全例会, 会议纪要. 周报整理编制.	
施工情况	施工单位 常州工程咨询有限公司	施工内容及进度 1. 天富龙 201 厂房加固 (69%) 2. 天富龙 102 组件安装完成. 3. 威灵化纤 3 井厂房预制块安装. 4. 天富龙桥架散料安装. 铜箔接线安装. 5. 天富龙直流电缆防护套管安装, 接地黄绿线安装. 6. 总包 2 人, 光伏 17 人, 加固 9 人, 7. 曲臂车 2 台, 登高车 2 台. 8. 安全文明施工每日落实.
其它事项	桥架材料出现个别不良品, 已要求施工单位及时更换.	
本日现场监理人员		陈伟
记录人: 陈伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立志

