

监 理 日 志

日期: 2022 年 7 月 17 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 26℃ - 36℃

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 天富龙 201 厂房加固巡视检查。 2. 天富龙直流线穿管巡视检查。 3. 天富龙桥架敷设巡视检查。 4. 威英化什支架安装, 本具安装检查。 5. 施工日报审批。 6. 安全文明施工检查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	常州工程智能有限公司	1. 天富龙 201 厂房加固 (71%) 2. 天富龙直流线防护套管安装。 3. 天富龙桥架安装 (101, 102) 4. 威英 3 井厂房支架安装, 1 井架架安装 (25%) 5. 安全, 防护措施每日落实。 6. 总包 2 人, 光伏 17 人, 加固 9 人。 7. 吊臂车 2 台, 登高车 2 台。
其它事项	天富龙 102 桥架安装个别位置出现变形现象, 桥架支架紧固螺栓松动, 已要求施工单位及时整改。	
本日现场监理人员		陈伟
记录人: 陈伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰

