

监 理 日 志

日期: 2022 年 7 月 20 日

天气: 多云转中雨

星期: 三

气温: 25℃ - 33℃

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 天富龙 201. 102 厂房加固巡视检查. 2. 天富龙 1 厂房桥架安装巡视检查. 3. 天富龙 102 接地电阻测试巡视检查. 4. 天富龙 201 厂房交流电缆敷设旁站. 5. 威荣 1#、3# 厂房支架验收. 6. 安全文明施工巡视检查. 7. 施工日报审批.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	常州工程咨询有限公司	1. 天富龙 201. 102 厂房加固. (76%) 2. 天富龙 1 厂房桥架安装. (50%) 3. 天富龙 102 厂房接地电阻测试安装. 4. 天富龙 201 厂房交流电缆敷设. 5. 威荣 1#、3# 厂房支架验收. 6. 安全. 消防措施每日落实. 7. 总包 2 人, 光伏 17 人. 加固 9. 曲臂车 2. 登高车 2. 吊车 1 台.
其它事项	今日关于安全文明施工问题下发编号 (24)L-FKD-003) 工程罚款单.	
本日现场监理人员		阿太伟
记录人: 阿太伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立志

