

监 理 日 志

日期: 2022 年 7 月 22 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 28℃ - 35℃

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 天富龙 201.102 厂房加固巡视检查. 2. 天富龙桥架安装, 接地网敷设检查. 3. 天富龙 101.102 组件组串巡视检查. 4. 威美化纤组件安装巡视检查. 5. 监理例会, 安全例会, 会议纪要整理. 6. 施工日报审批, 周报整理编制. 7. 安全文明施工巡视检查.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	常州工能智泰公司	1. 天富龙 201.102 厂房加固 (9%) 2. 天富龙光伏区互并网柜桥架安装. 3. 天富龙 101 厂房接地网敷设. 4. 天富龙 101.102 组件组串. 5. 威美化纤 1#、3# 组件安装 (20%) 6. 监理例会, 安全例会. 7. 安全措施每日落实.
其它事项	总包 2 人, 光伏工人 12 人, 加固工人 9 人. 曲臂车 2 台.	
本日现场监理人员		孙大伟
记录人: 孙大伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰

