

监 理 日 志

日期: 2022 年 7 月 23 日

天气: 多云

星期: 7.

气温: 26℃ - 35℃

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 天富龙 201.102 厂房加固巡视检查。 2. 天富龙 102 厂房接地网敷设巡视检查。 3. 天富龙 101 至配电房桥架安装巡视检查。 4. 天富龙 201 组件组串接线巡视检查。 5. 监理例会, 安全例会, 周报整理编制。 6. 施工日报, 周报审批。 7. 安全文明施工巡视检查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	常州工能有限公司	1. 天富龙 201.102 厂房加固 (92%)。 2. 天富龙 102 厂房接地网敷设 (50%) 3. 天富龙 101 至配电房桥架敷设。 4. 天富龙 201 组件组串接线。 5. 逆变器 1 台组件安装 20 片。 6. 逆变器 2 台爬梯焊接。 7. 安全, 消防措施每日落实。
其它事项	总包 2 人, 光伏工人 12 人, 加固 9 人, 曲臂车 1 台, 登高车 1 台	
本日现场监理人员		孙伟
记录人: 孙伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立忠

