

监 理 日 志

日期: 2022 年 7 月 27 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 21℃ - 34℃

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 天富龙 101 厂房接地网敷设巡视检查。 2. 天富龙 201.101 外墙桥架敷设巡视检查。 3. 天富龙. 威英化纤并网柜入场验收。 4. 天富龙加固工程竣工报审资料审批。 5. 施工日报审批。 6. 安全文明施工巡视检查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	常州工能合智慧能源公司	1. 天富龙 101 厂房接地网敷设完成。 2. 天富龙 201.101 外墙桥架敷设完成。 3. 威英化纤 2 号厂房加固 (80%) 4. 安全. 消防措施每日落实。 5. 总包 2 人, 光伏工人 12 人, 加固工人 5 人。 6. 面包车 1 辆. 曲臂车 1 辆。
其它事项	天富龙. 威英化纤今日并网柜入场。	
本日现场监理人员		陈大伟
记录人: 陈大伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰

