

监 理 日 志

日期: 2022 年 7 月 29 日

天气: 晴(阵雨)

星期: 五

气温: 14℃ - 35℃

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 天富龙 201 桥架安装巡视检查. 2. 天富龙 201 接地敷设巡视检查. 3. 加固工程竣工报审资料审批. 4. 施工日报. 周报. 月报审批. 5. 安全文明施工巡视检查. 6. 监理周. 月例会, 安全周. 月例会.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	常州工 天能有限 智慧公 能司	1. 天富龙 201 桥架盖板安装. 2. 天富龙 201 接地敷设. (65%) 3. 裁英化纤 2 井厂房支架安装完成. 4. 裁英化纤 2 井厂房加固施工完成. 5. 加固竣工报审资料整理. 编制. 6. 安全. 消防措施每日落实. 7. 监理例会. 安全例会.
其它事项	1. 总包 2 人, 光伏工人 12 人, 加固工人 5 人. 曲臂车 1 台, 登高车 1 台. 2. 加固竣工报审资料审批不合格. 施工单位调整后重新报审.	
本日现场监理人员		阮士伟
记录人: 阮士伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰

