

监 理 日 志

日期: 2022 年 7 月 31 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 26℃ - 35℃

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 天富龙. 氨菜化纤加固工程验收. 2. 天富龙光伏并网柜安装验收. 3. 天富龙 01. 02 交流电缆敷设验收. 4. 安全文明施工巡视检查. 5. 施工日报审批. 光伏过墙资料审批. 6. 天富龙 01 厂房通道板安装巡视检查.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	常州工程设备有限公司	1. 天富龙. 氨菜化纤加固工程验收. 2. 天富龙光伏并网柜安装. 3. 安全消防措施每日落实. 4. 天富龙 01. 02 厂房交流电缆敷设 (70%) 5. 天富龙 01 厂房通道板安装. 6. 总包 2 人, 光伏 10 人, 加固 3 人. 7. 登高车 1 台 (验收用).
其它事项	1. 加固工程验收不合格, 已下监理通知单 (ZHL-TZD-004). 2. 并网柜安装位置需调整, 已下达口头指令要求施工单位及时调整.	
本日现场监理人员		陈大伟
记录人: 陈大伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰

