

监 理 日 志

日期: 2022 年 8 月 10 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 28℃ - 39℃

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 天富龙厂房加固工程验收. 2. 盛荣化纤厂房加固工程验收. 3. 盛荣化纤桥架、接地敷设检查. 4. 天富龙屋面交流电缆头制作旁站. 5. 安全文明施工巡视检查. 6. 施工日报报审审批. 7. 加固验收资料整理、批注.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	常州工程咨询有限公司	1. 天富龙加固工程验收. 2. 盛荣化纤加固工程验收. 3. 盛荣化纤桥架敷设(50%) 4. 盛荣化纤接地敷设(40%) 5. 天富龙屋面交流电缆头制作. 6. 安全、消防措施每日落实.
其它事项	总包2人, 电气工人与5人, 加固5人. 登高车2辆.	
本日现场监理人员		陈永伟
记录人: 陈永伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王三杰

