

监 理 日 志

日期: 2022 年 8 月 11 日

天气: 晴 28-39℃

星期: 四

气温: 28℃ - 39℃

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 天富龙并网柜电缆头制作、安装旁站。 2. 天富龙交流电缆绝缘电阻测试旁站。 3. 威莱化纤桥架分散、敷设巡视检查。 4. 天富龙加固现场固废清运巡视检查。 5. 安全文明施工巡视检查。 6. 施工日报审批。 7. 安全例会、监理例会。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	常州工程有 限公司	1. 天富龙并网柜交流电缆头制作安装 (90%) 2. 天富龙交流电缆绝缘电阻测试。 3. 威莱化纤桥架分散、敷设。 4. 天富龙加固现场固废清运。 5. 安全文明施工措施落实。
其它事项	1. 总包 2 人, 电气 6 人, 加固 1 人。 2. 安全周例会、监理周例会。	
本日现场监理人员		陈大伟
记录人: 陈大伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王进杰

