

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 13 日

天气: 晴

星期: 7

气温: 18℃ - 39℃

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 天富龙并网柜电缆头制作、安装旁站。 2. 天富龙配电箱电缆头制作旁站。 3. 安全文明施工巡视检查。 4. 施工日报审批。 5. 周报、会议纪要、旁站资料整理编制。 6. 监理资料整理上传云平台。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	常州工程咨询有限公司	1. 天富龙并网柜交流电缆头制作、安装完成。 2. 天富龙配电箱交流电缆敷设完成 (未接线) 3. 与天富龙厂家沟通待电并网事宜。 4. 与天富龙厂家沟通清洗系统接水点事宜。 5. 安全文明施工工作每日落实。 6. 总包 2 人, 电气 6 人, 加固 1 人。
其它事项	1. 高温天气, 光伏工人轮休。 2. 乙要求施工单位无电工证人员禁止进入配电箱。	
本日现场监理人员		陈伟
记录人: 陈伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王强

