

监 理 日 志

日期: 2022 年 8 月 14 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 28℃ - 40℃

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 蒺菜化价桥架敷设巡视检查. 2. 蒺菜交流电缆敷设巡视检查. 3. 施工日报报审审批. 4. 安全文明施工巡视检查. 5. 监理资料整理, 上传云平台.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	常州工 天能 有 限 公 司	1. 蒺菜化价桥架敷设完成. 2. 蒺菜化价交流电缆敷设(40%). 3. 安全文明施工每日落实. 4. 总包2人, 光伏6人(电气).
其它事项	高温天气, 光伏工人轮休.	
本日现场监理人员		孙大伟
记录人: 孙大伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰

