

监 理 日 志

日期: 2022 年 8 月 15 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 30℃ - 40℃

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 天富龙停电并柜准备工作巡视检查。 2. 安全文明施工巡视检查。 3. 施工日报审批。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	常州源工电气有限公司	1. 天富龙明日停电, 今日并柜准备工作。 2. 安全文明施工每日落实。 3. 总包 2 人, 电气工人 6 人。
其它事项	高温天气, 光伏工人轮休。	
本日现场监理人员		陈大伟
记录人: 陈大伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰

