

监 理 日 志

日期: 2022 年 8 月 19 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 29℃ - 31℃

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 天富龙清洗系统安装巡视检查. 2. 逆变器并网柜电缆头制作安装旁站. 3. 逆变器逆变器交流电缆头安装旁站检查. 4. 逆变器接地网敷设巡视检查. 5. 安全文明施工巡视检查. 6. 施工日报审批. 7. 监理例会, 安全例会.	
施工情况	施工单位 常州工 天能 合有 智限 慧公 能司	施工内容及进度 1. 天富龙清洗系统安装. 2. 逆变器并网柜电缆头制作. 安装完成 3. 逆变器逆变器交流电缆头制作安装完成 4. 逆变器接地网敷设完成. 5. 安全措施每日落实. 6. 总包 2 人, 电气 5 人. 7. 监理例会, 安全例会.
其它事项	天富龙监控电源线无防护套管, 已要求施工单位及时整改.	
本日现场监理人员		陈大伟
记录人: 陈大伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王三志

