

监 理 日 志

日期: 2022 年 8 月 20 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 29℃ - 39℃

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 蒺蕤化所配电室并柜、接线旁站。 2. 蒺蕤化所监控系统安装巡视检查。 3. 安全文明施工巡视检查。 4. 施工日报报审审批。 5. 会议纪要、周报、监理资料上传云平台。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	常源 州工 程有 限公 司	1. 蒺蕤化所配电室电缆头制作、接线并柜。 2. 蒺蕤化所监控系统安装完成。 3. 安全文明施工措施落实。 4. 总包工人, 电气工人 4 人。
其它事项	天富龙厂区, 蒺蕤化所厂区并柜全部完成。	
本日现场监理人员		阮大伟
记录人: 阮大伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王三杰