

监 理 日 志

日期: 2022 年 8 月 3 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 26℃ - 37℃

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 天富龙并网柜交流电缆头制作旁站. 2. 天富龙201加固工程整改消缺巡视检查. 3. 天富龙桁架盖板安装巡视检查. 4. 天富龙配电箱过墙孔洞巡视检查. 5. 蔬菜化纤材料转运巡视检查. 6. 施工日报审批. 7. 安全文明施工巡视检查.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	常州工能有限公司	1. 天富龙并网柜电缆头制作. 2. 天富龙加固工程整改消缺. 3. 天富龙桁架盖板安装. 4. 天富龙配电箱过墙孔洞制作. 5. 蔬菜材料运输. 桁架吊装. 6. 安全. 消防措施每日落实.
其它事项	总包2人, 光伏工人10人, 加固工人3人. 曲臂车1台. 吊车1台.	
本日现场监理人员		陈永
记录人: 陈永		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王强

