

监 理 日 志

日期: 2022 年 8 月 4 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 29℃ - 38℃

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 天富龙并网柜接线, 电缆头制作旁站. 2. 天富龙 201 加固工程整改消缺巡视检查. 3. 天富龙逆变器交流电缆头制作旁站. 4. 安全文明施工巡视检查. 5. 施工日报报审审批.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	常州天富龙新能源有限公司	1. 天富龙并网柜接线, 电缆头制作. 2. 天富龙 201 厂房加固工程整改消缺. 3. 天富龙 101、102 逆变器交流电缆头制作. 4. 安全、消防措施每日落实. 5. 总包 2 人, 光伏 10 人, 加固 3 人. 6. 彩钢墙体开孔, 走道板安装.
其它事项	天气炎热, 39℃ 高温工程进度较慢, 已落实各项防暑降温措施.	
本日现场监理人员		陈大伟
记录人: 陈大伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立志

