

监 理 日 志

工程名称:

日期	2022年03月11日 星期五	气候	晴	气温	27-17
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 连接架梁板的钢板 到货10T			
施工方人员动态:	管人员1人 施工员4人				
施工机械动态:	龙门吊一台 板车3辆 倒链车辆				
施工部位、进度情况	1、切割昨日到场的连接架圆木主材黄梁坡口 2、平整场地。 3、型木计划完成。				
检查发现的问题	现场检查发现火焰切割的坡口不光滑有锯齿，故要求施工单位现。				
处理措施、结果	以要求施工单位立即现场整改。				
协调内容或其他					
记录人	黄金元		总监签阅	王生志	

